

## **Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace na akci „Udržovací práce na rybníku Podolší“**

**Místo: k.ú. Osek nad Bečvou, lokalita Podolší, p.č. 1125/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,**

Oprava břehu, dělicího vodní tok Strhanec od rybníka Podolší, která byla velmi aktuální a naléhavá. Břeh mezi rybníkem a vodním tokem Strhanec byl v několika místech narušen až na extrémně kritickou mez. Zúžení dosahovalo v několika místech z původních 5 - 6 m už pouze 1 – 1,5 m, kde se objevovaly průsaky resp. průtoky mezi vodními díly a hrozilo jeho protržení.

Z tohoto důvodu musely být neodkladně zahájeny práce na odstranění tohoto havarijního stavu.

V prosinci r. 2018 byly započaty ruční práce na vyčištění celé trasy 470 m. opravovaného břehu od náletových dřevin a jejich likvidaci. Tyto práce nemohly být prováděny strojní technikou, protože hrozilo nebezpečí ještě vážnějšího poškození dělicího břehu.

Tím byl uvolněn pracovní prostor pro zemní práce a manipulaci s těžkou technikou. Likvidace náletových dřevin byla ukončena v polovině ledna 2019.

Souběžně s těmito pracemi v lednu 2019 zahájilo Povodí Moravy zemní práce na nahrnování a hutnění zeminy tak, aby byl dělicí břeh po celé délce rozšířen na původní na šířku cca 5-6 m. Práce byly prováděny ve velmi náročných podmínkách, ale byly provedeny profesionálně. Tato etapa prací byla ukončena 2. února 2019.

Zhotovitel, SKD Lipník n. Bečvou, který byl vybrán na základě zkráceného výběrového řízení, a to z 5-ti nabídek, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, zahájil práce na zpevnění břehu lomovým kamenem 28. ledna 2019 převzetím staveniště a přípravnými pracemi pro navážení kamene. Práce byly přerušovány nepřízní počasí. Byly limitovány nepřístupností v rozbahněném terénu a také dodávkami lomového kamene, protože počasí rovněž omezovalo i práce v lomu, odkud byl kámen navážen. Proto se větší část prací postupně přesouvala na březen a duben. Ukládání kamene bylo prováděno kombinací ručních a strojních prací. Kontrola průběhu a kvality všech prací přímo na místě byla prováděna zástupci naší organizace (předsedou, jednatelem, hospodářem) několikrát týdně.

O průběhu prací byl veden stavební deník, kde byly jednotlivé fáze prací podrobně zaznamenávány a kontrolovány předsedou naší organizace a stavbyvedoucím ze strany dodavatele prací, fy. SKD Lipník nad Bečvou.

Práce na opravách břehu rybníka Podolší byly ukončeny 18.4.2019.

Touto akcí se opět zlepšil technický stav břehu (hráze) natolik, že bylo odstraněno riziko jeho protržení, což v této lokalitě umožní bezproblémový průtok vody ve Strhanci v celé délce mezi Osekem n.Bečvou a Přerovem. Na trase toku Strhance je několik uživatelů, kteří jsou závislí na odběru vody, jako např. Cukrovar v Prosenicích, Precheza Přerov, několik MVE. Je rovněž zajištěn přítok vody, která je podmínkou důležitou pro životní prostředí v lokalitě Chráněné přírodní památky Žebračka, již Strhanec protéká. V posledních letech, hlavně v letním období, kdy krajina trpí suchem, je Strhanec velmi důležitým prvkem pro udržení vláh v této lokalitě a zajišťuje tak nezbytné podmínky pro život chráněných rostlin a živočichů.

V Přerově dne 25.6.2019.

Český rybářský svaz z.s.

Místní organizace Přerov

U Rybníka 1034/13

750 02 Přerov – Město I

jednatel

Ing. Oldřich Šenk

předseda

Alexander Majer